



품질검사 성적서

| | | | |
|---------------|---------------------------|-----------|------------------|
| 시 료 명 (생 산 국) | REGNO 600*600 포세린 타일 (중국) | 접 수 번 호 | CCL21-04446 |
| 시 료 채 취 장 소 | (주)유송타일 | 접 수 일 | 2021. 12. 29 |
| 성 과 이 용 목 적 | 품질관리 | 채 취 일 | 2021. 12. 29 |
| 공 사 명 | - | 채 취 자 | (주)유송타일 상무 오 성 록 |
| 발 주 자 | - | 참 관 자 | - |
| 시 공 자 | - | 착 공 일 | - |
| 의뢰인 | 오 윤 택 | 준 공 예 정 일 | - |
| 국 가 중 요 시 설 | 해당사항없음 | 생 산 자 | REGNO |

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 <건설기술 진흥법 시행규칙> 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

| 연번 | 시험·검사종목 | | 시험·검사방법 | 시험·검사결과 | 책임기술인 | | | 시험·검사자 | |
|----|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------|-----|-----|--------|-----|
| | | | | | 자격종목 및 자격증 번호 | 성명 | 서명 | 성명 | 서명 |
| 1 | 겉모양 | | | 이상없음 | 도목품질 시험기술사 191170 10330S | 공일철 | 공일철 | 임승봉 | 임승봉 |
| 2 | 치수 (mm) | 길이 | | 600.2 | | | | | |
| | | 두께 | | 9.6 | | | | | |
| 3 | 치수의 불규칙도 (mm) | | | 0.06 | | | | | |
| 4 | 뒤 틀 림 (mm) | 볼록 (측정 1) | KS L 1001 | 0.83 | | | | | |
| | | 오목 (측정 1) | | 없음 | | | | | |
| | | 볼록 (측정 2) | | 0.74 | | | | | |
| | | 오목 (측정 2) | | 없음 | | | | | |
| | | 옆면 | | 0.03 | | | | | |
| 5 | 꺾임강도 (N/cm) | | | 268.5 | | | | | |

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2022년 02월 10일

건설공인시험연구원(주) 대표 김 용 인 (인)



경기도 평택시 서탄면 수월암3길 69-13 TEL. 031-667-6555/7555 FAX. 031-666-7555

비고

- 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
- 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질검사 성적서

접수번호 : CCL21-04446

- 결 과 -

| 연번 | 시험·검사종목 | 시험·검사 방법 | 시험·검사결과 |
|----|-----------------|-------------|---------|
| 6 | 흡수율 (%) | KS L 1001 | 0.1 |
| 7 | 내마모성 (g) | | 0.06 |
| 8 | 동적마찰계수 | | 0.64 |
| 9 | 내균열성 | | 이상없음 |
| 10 | 내약품성 (내산성) | | 이상없음 |
| 11 | 내약품성 (내알칼리성) | | 이상없음 |